



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de abril de 2018

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos el siguiente avance mensual de las obras:

- **FFC 02/17** – Ensanche y repavimentación Av. Belloni

Monto asignado a Obra (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 58.876.982,33

Avance de obra N° 1

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	31.509.040	-	0%	213.365	0,68%	213.365	0,68%
Saneamiento	15.374.939	-	0%	97.085	0,63%	97.085	0,63%
Alumbrado Público	1.467.253	-	0%	-	0,00%	-	0,00%
Señalización	1.085.337	-	0%	-	0,00%	-	0,00%
Refugios Peatonales	318.016	-	0%	-	0,00%	-	0,00%
Arbolado	3.301.653	-	0%	-	0,00%	-	0,00%
Puntos activos	406.105	-	0%	-	0,00%	-	0,00%
OSE	781.098	-	0%	-	0,00%	-	0,00%
Leyes sociales	4.633.541	-	0%	63.430	1,37%	63.430	1,37%
TOTAL en UI	58.876.982			373.880		373.880	

Obras	% Avance del mes	Avance del mes UI	% Avance total	Avance total UI
FFC 02/17	0,64%	373.880	0,64%	373.880

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos