



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de abril de 2018

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos el siguiente avance mensual de las obras:

- **FFC 02/17** – Ensanche y repavimentación Av. Belloni

Monto asignado a Obra (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 58.876.982,33

Avance de obra N° 2

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	31.509.040	213.364,75	0,68%	109.984	0,35%	323.348	1,03%
Saneamiento	15.374.939	97.085,43	0,63%	611.356	3,98%	708.441	4,61%
Alumbrado Público	1.467.253	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Señalización	1.085.337	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Refugios Peatonales	318.016	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Arbolado	3.301.653	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Puntos activos	406.105	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
OSE	781.098	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Leyes sociales	4.633.541	63.430,02	1,37%	195.563	4,22%	258.993	5,59%
TOTAL	58.876.982	373.880,20		916.903		1.290.783	

* Todos los montos son en UI



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Obras	% Avance del mes	Avance del mes UI	% Avance total	Avance total UI
FFC 02/17	1,56%	916.903	2,19%	1.290.783

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos