



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 11 de mayo de 2018

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos el siguiente avance mensual de las obras:

- **FFC 02/17** – Ensanche y repavimentación Av. Belloni

Monto asignado a Obra (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 58.876.982,33

Avance de obra N° 3

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	31.509.040	323.348,38	1,03%	148.173	0,47%	471.521	1,50%
Saneamiento	15.374.939	708.441,11	4,61%	799.846	5,20%	1.508.287	9,81%
Alumbrado Público	1.467.253	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Señalización	1.085.337	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Refugios Peatonales	318.016	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Arbolado	3.301.653	-	0,00%	1.085.000	32,86%	1.085.000	32,86%
Puntos activos	406.105	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
OSE	781.098	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Leyes sociales	4.633.541	258.993,24	5,59%	254.219	5,49%	513.212	11,08%
TOTAL	58.876.982	1.290.782,73		2.287.239		3.578.021	

* Todos los montos son en UI

Obras	% Avance del mes	Avance del mes UI	% Avance total	Avance total UI
FFC 02/17	3,88%	2.287.239	6,08%	3.578.021

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos