

Montevideo, 20 de agosto de 2018

Intendencia de Montevideo  
 Director de Recursos Financieros  
 Ec. Juan Voelker

**Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I**

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos el siguiente avance mensual de las obras:

**Junio 2018**

Obras	% Avance del mes	Avance del mes UI	% Avance total	Avance total UI
FFC 02/17	3,33%	1.979.800	17,75%	10.538.770
FFC 03/17	2,08%	1.180.775	4,33%	2.460.549

- **FFC 02/17** – Ensanche y repavimentación Av. Belloni Tramo 3

Monto asignado a Obra (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 58.876.982,33

Adicionales (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 553.226,23

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	31.509.040	2.507.469	7,96%	857.155	2,72%	3.364.623	10,68%
Saneamiento	15.374.939	3.501.014	22,77%	365.605	2,38%	3.866.618	25,15%
Alumbrado Público	1.467.253	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Señalización	1.085.337	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Refugios Peatonales	318.016	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Arbolado	3.301.653	1.085.000	32,86%	-	0,00%	1.085.000	32,86%
Puntos activos	406.105	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
OSE	781.098	163.379	20,92%	49.478	6,33%	212.857	27,25%
Leyes sociales	4.633.541	1.181.429	25,50%	356.217	7,69%	1.537.646	33,19%
<b>TOTAL UI</b>	<b>58.876.982</b>	<b>8.438.290</b>		<b>1.628.454</b>		<b>10.066.745</b>	

**Solicitudes de cambio de proyecto**

Área	Adicional (*)	Acumulado anterior	Certificado Actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	267.528	-	267.528	267.528	100,00%
Saneamiento	225.794	120.680	83.818	204.498	90,57%
Alumbrado Público	-	-	-	-	-
Señalización	-	-	-	-	-
Refugios Peatonales	-	-	-	-	-
Arbolado	-	-	-	-	-
Puntos activos	-	-	-	-	-
OSE	-	-	-	-	-
<b>TOTAL UI</b>	<b>493.322</b>	<b>120.680</b>	<b>351.346</b>	<b>472.026</b>	

(\*) No incluye LLSS

- **FFC 03/17** – Ensanche y repavimentación Av. San Martín

Monto asignado a Obra (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 56.788.247

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	21.160.714	536.878	2,54%	214.054	1,01%	750.932	3,55%
Saneamiento y drenaje	22.448.991	129.473	0,58%	484.703	2,16%	614.176	2,74%
Arbolado	851.949	182.102	21,37%	7.867	0,92%	189.969	22,30%
Espacio San Martín y Volpe	312.327	-	0,00%	747	0,24%	747	0,24%
Alumbrado público	4.077.625	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Señalización horizontal y vertical	397.719	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Refugios peatonales	471.461	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Obras de OSE	1.016.529	225.118	22,15%	321.848	31,66%	546.965	53,81%
Leyes sociales	6.050.932	206.203	3,41%	151.557	2,50%	357.759	5,91%
<b>TOTAL UI</b>	<b>56.788.247</b>	<b>1.279.774</b>		<b>1.180.775</b>		<b>2.460.549</b>	

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos