



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 5 de junio de 2018

Intendencia de Montevideo
Director de Recursos Financieros
Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos el siguiente avance mensual de las obras:

- **FFC 02/17** – Ensanche y repavimentación Av. Belloni

Monto asignado a Obra (IVA y Leyes Sociales incluidas): UI 58.876.982,33

Avance de obra N° 4

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	31.509.040	471.521,18	1,50%	1.799.248	5,71%	2.270.770	7,21%
Saneamiento	15.374.939	1.508.287,44	9,81%	1.007.930	6,56%	2.516.217	16,37%
Alumbrado Público	1.467.253	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Señalización	1.085.337	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Refugios Peatonales	318.016	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Arbolado	3.301.653	1.085.000,29	32,86%	-	0,00%	1.085.000	32,86%
Puntos activos	406.105	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
OSE	781.098	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Leyes sociales	4.633.541	511.755,46	11,04%	320.558	6,92%	832.314	17,96%
TOTAL	58.876.982	3.576.564,37		3.127.736		6.704.301	

* Todos los montos son en UI



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

- **FFC 03/17** – Ensanche y repavimentación Av. San Martín

Monto asignado a Obra (IVA Y Leyes Sociales incluidas): UI 56.788.246,00

Avance de obra N° 1

Área	Topes	Acumulado anterior	% Acum. anterior	Certificado Actual	% Cert. actual	Total de avance	% Total por obra
Vialidad	21.160.714	-	0,00%	307.241	1,45%	307.241	1,45%
Saneamiento y drenaje	22.448.991	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Arbolado	851.949	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Espacio San Martín y Volpe	312.327	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Alumbrado público	4.077.625	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Señalización horizontal y ve	397.719	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Refugios peatonales	471.461	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Obras de OSE	1.016.529	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Leyes sociales	6.050.932	-	0,00%	67.990	1,12%	67.990	1,12%
TOTAL	56.788.247	-	0,00%	375.231		375.231	

* Todos los montos son en UI

Obras	% Avance del mes	Avance del mes UI	% Avance total	Avance total UI
FFC 02/17	5,31%	3.127.736,17	11,39%	6.704.300,54
FFC 03/17	0,66%	375.231,41	0,66%	375.231,41

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos